

ALLEGATO 04 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N° ord.	TIPO DI LAVORAZIONE	NUMERO ADDETTI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				GIORNI PER LAVORAZIONE	TIPO DI LAVORAZIONE	N° ord.
			1 °sett.	2 °sett.	3 °sett.	4 °sett.	5 °sett.	6 °sett.	7 °sett.	8 °sett.	9 °sett.	10 °sett.	11 °sett.	12 °sett.	13 °sett.	14 °sett.	15 °sett.	16 °sett.			
1	Allestimento cantiere, approntamenti di sicurezza e ponteggi interni ed esterni	3	3	3	3				4	4	4	4							25	Allestimento cantiere, approntamenti di sicurezza e ponteggi interni ed esterni	1
2	Rimozione serramenti interni ed esterni	3			3	3											3	3	39	Rimozione serramenti interni ed esterni	2
3	Rimozione sanitari interni	3	3	3	3												2	2	21	Rimozione sanitari interni	3
4	Demolizione pavimenti e rivestimenti interni	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						4	4	56	Demolizione pavimenti e rivestimenti interni	4
5	Demolizione murature interne	3			3	3	3	3									2	2	21	Demolizione murature interne	5
6	Realizzazione locale tecnico esterno	3					3	3	3	3				4	4	4	4		50	Realizzazione locale tecnico esterno	6
7	Posa serramenti interni ed esterni	3																3	39	Posa serramenti interni ed esterni	7
8	Realizzazione impianti idrotermosanitari parti comuni	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		2	60	Realizzazione impianti idrotermosanitari parti comuni	8
9	Realizzazione tramezzature interne	4					4	4	4	4	4	4	4				4	60	Realizzazione tramezzature interne	9	
10	Realizzazione sottofondi ed intonaci interni	3							3	3	3	3	3				2	39	Realizzazione sottofondi ed intonaci interni	10	
11	Impianti idrotermosanitari interni	4								2	2	2	2	2	2	2	2	38	Impianti idrotermosanitari interni	11	
12	Impianti elettrici appartamenti	4																24	Impianti elettrici appartamenti	12	
13	Realizzazione pavimenti e rivestimenti interni	4									4	4	4	4	4			56	Realizzazione pavimenti e rivestimenti interni	13	
14	Opere da fabbro	2													2	1	1	4	Opere da fabbro	14	
15	Posa pannelli solari su copertura	4														4	4	15	Posa pannelli solari su copertura	15	
16	Intonaci e tinteggiature interne	4														4	4	30	Intonaci e tinteggiature interne	16	
17	Realizzazione nuova rampa di accesso per disabili	3												2	2	3	3	11	Realizzazione nuova rampa di accesso per disabili	17	
18	Smantellamento cantiere e sistemazione area di intervento	3														4	4	28	Smantellamento cantiere e sistemazione area di intervento	18	

Numero persone presenti nel giorno (uomini/giorno)	3	3	3	7	7	7	7	10	7	10	10	3	3	3	6	6	10	10	7	11	7	7	7	10	13	10	10	7	7	8	8	8	8	9	9	9	6	6	12	12	12	12	9	7	7	7	5	5	9	10	10	10	8	10	10	10	6	10	6	6	8	10	8	10	9	7	5	4	7	5	3	3	617
--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	----	---	---	---	---	---	----	----	---	----	---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---	----	----	----	---	----	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----